



Szerződésmódosítás

(szerződésszám: 10-00120-000-25160)

ÉSZAK-BUDAI ZRT.

Amely létrejött egyfelől:

Cégnév: Pilisvörösvár Város Önkormányzata
Székhely/Levélcím: 2085. Pilisvörösvár, Bajcsy Zsilinszky tér 1.
Tel.: Fax.:
Adószám: 15390101-2-13 Cégjegyzékszám:
Bankszámlaszám: 11742245-15390101-00000000

mint Megrendelő, másfelől az

Cégnév: Észak-Budai Tervező, Szerelő és Szolgáltató Zrt.
Székhely/Levélcím: Budapest, Kunigunda útja 74.
Tel.: +36-1-238-37-03 Fax.: +36-1-238-3734
Adószám: 14498866-2-41 Cégjegyzékszám: 01-10-046206
Bankszámlaszám: 11600006-00000000-08941114

mint Vállalkozó között a mai napon, az alábbi feltételekkel:

Tárgyi szerződés módosítása

Szerződő felek a Pilisvörösvár Fő utcán – 10. sz. főút 18+320,7 – 19+273,23 km szelvény és 19+499,6 – 19+629,8 km szelvény közötti szakaszt érintően – közvilágítási hálózat kiépítése és a szakaszt érintően és az épületek ingatlan csatlakozó szekrénytől az ingatlanon lévő elektromos mérőszekrényig tartó földkábeles csatlakozó kiépítésének szerződést a felek közös megállapodása alapján az alábbiak szerint módosítják a szerződés aláírásakor előre nem látható körülmények miatt:

A kivitelezés a Vámos Mérnöki és Marketing Kft által készített Csatlakozó berendezések terve alapján valósul meg. A dokumentáció minden egyes tervrajzán fel van tüntetve, hogy „Jelen terv együtt kezelendő” a...”Pilisvörösvár, Fő u. burkolat felújításával kapcsolatos 1 kV-os kábelhálózat építés” tárgyú tervdokumentációval. Ez utóbbi munkálatok megkezdése 2010. július 20.-ra volt tervezve, de csak augusztus 2.-án kezdődött az ELMŰ Zrt beruházásában. A fogyasztói csatlakozások tekintetében a lakosság köréből felmerülő – csatlakozó elhelyezésével kapcsolatban felmerült módosítási igények miatt - a bekötések 12 napos időbeli csúszást szenvednek.

Az új fogyasztói csatlakozók rákötését csak az 1 kV-os hálózat megépítése és üzembe helyezése után lehetséges. Ekkor lehet megkezdenni a régi szabadvezeték hálózat elbontását is.

A kivitelezés a Vámos Mérnöki és Marketing Kft által készített Pilisvörösvár Fő út közvilágítási terve alapján valósul meg. A meglévő de elbontandó 0,4 kV-os szabadvezeték hálózat helyére, illetve nyomvonalába kell az új kandelábereket beállítani. Ez a régi elbontásáig nem lehetséges, a feszültség alatt álló csupasz szabadvezeték több helyen is veszélyesen megközelítenénk az új közvilágítási oszlopokkal.

A kivitelezést hátráltatja az időjárás: többször is visszamosta a kábel árkainkat a szakadó eső.

- A munka befejezésének véghatárideje 2010.09.05.-ről, 2010.09.20-ra változik.

Záró rendelkezések

A szerződés egyéb pontjai változatlanul érvényben maradnak.



Gromon István Dr. Krupp Zsuzsanna
polgármester jegyző
Pilisvörösvár Város Önkormányzata




Kása Zoltán Péter
Vállalkozási vezérigazgató-helyettes
Észak-Budai Zrt.

Budapest, 2010. év, szeptember hónap, 3 nap