

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

A 2009. November 16-án kelt szerződés módosítása

182/2009. (XI.05.) Kt. sz. határozat alapján

amely létrejött egyrészről:

Pilisvörösvár Város Önkormányzata

Címe: 2085 Pilisvörösvár, Bajcsy-Zs. tér 1.

Adószám: 15390101-2-13

Telefon: 06-26-330-233

Számlaszám: 11742245-15390101

Fax: 06-26-530-278

Képviseli: **Gromon István polgármester mint megrendelő**, (továbbiakban: Megrendelő)

másrészről:

ERBO-PLAN Mérnöki Szolgáltató Kft.

Cégjegyzékszám: 04-09-003195

Számlaszám: 11733027-20472775

Telefon: 66/561-940

Címe: 5700 Gyula Hold utca 10 sz.

Adószám: 11047272-2-04

Fax: 66/561-940

Képviseli: **Erdész Béla ügyvezető** továbbiakban mint **Vállalkozó** között (továbbiakban együtt: Szerződő felek) a következőkben részletezett feltételekkel, az 1. pontban megjelölt szolgáltatás tárgyában lebonyolított közbeszerzési eljárás alapján.

Preambulum

A Szerződő felek 2009. November 16-án Szerződést írtak alá a „Pilisvörösvári csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése második forduló pályázati dokumentációjának, Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányának (RMT) és költség-haszon elemzésének (CBA) elkészítése és a pályázat benyújtása" (továbbiakban projekt) megvalósítása céljából a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) rendelkezései szerint lefolytatott nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként és arra tekintettel. A jelen Szerződés a Megrendelő mint ajánlatkérő és a Vállalkozó mint nyertes ajánlattevő között jött létre a fent említett szerződés módosításaként.

A módosítás indoka, hogy a működési költségek és bevételek tekintetében az üzemeltetőtől 2009. 12. 07.-i keltezéssel megkért adatszolgáltatás jelentősen késett. A változatelemzéshez, a pénzügyi és közgazdasági elemzéshez együttesen szükséges a szennyvíztisztító telep-bővítés, a csatornahálózati rekonstrukció, a csatornahálózati bővítés műszaki tartalma és költségbecslése, illetve az üzemeltető adatszolgáltatása, hogy ezek alapján számítani lehessen a különböző pénzügyi és gazdasági mutatókat a CBA-ban.

A szerződés 2. pontja az alábbiakra módosul:

2.1. Teljesítési véghatáridő. 2010.07.15

2.2. Vállalkozó teljesítése:

Vállalkozó a szerződés 1. pontjában foglaltak hiánymentes, határidőre történő szállításával teljesít. A szerződést lezáró teljesítés igazolás feltétele a Közreműködő Szervezet (továbbiakban: KSZ) pályázati dokumentáció hiánymentes befogadásáról szóló igazolásának kiadása.

A véghatáridőn belül az alább rögzített részhatáridők érvényesek.

I.ütem: RMT+CBA tervezet elkészítése, Benyújtása KSZ véleményezésre. Az ütem teljesítettnek minősül, valamint az első számla akkor állítható ki, amikor a KSZ továbbtervezésre alkalmasnak minősítette a dokumentumot.

Részhatáridő: 2010.02.15. (benyújtás időpontja)

II.ütem: Pályázati adatlapok kitöltése, RMT+CBA aktualizálása

Részhatáridő: 2010.06.14.

III.ütem: A második forduló pályázati dokumentáció összeállítása, benyújtása


Véghatáridő: 2010.07.15.

A projekt többi elemének előrehaladásával és teljesítésével összefüggésben a szerződés előteljesítése az ajánlatkérő jóváhagyásával lehetséges

Az eredeti szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai továbbra is változatlan tartalommal érvényben maradtak.


Jelen szerződésmódosítást a felek képviselői elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 6 eredeti példányban jóváhagyólag aláírták.

 Kelt: Pilisvörösvár, 2010.02.11





Gromon István
polgármester

megrendelő


Dr. Krupp Zsuzsanna
jegyző

ERBO-PLAN KFT.
5700 Gyula, Hold u. 10.
Adószám: 11047272-2-04
Szlsz.: 11700027-20472775


Erdész Béla
ügyvezető

vállalkozó

