

Szelleves

Afodla Igld.f.
f. ...

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

(a 2009.09.22-én én kelt szerződés 4. módosítása)

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL PILISVÖRÖSVÁR	
01-102-157/010	
ÉRKEZETT	2010 DEC 27.
OSZTÁLY	ÜGYINTÉZŐ

amely létrejött egyrészről:

Pilisvörösvár Város Önkormányzata

Címe: **2085 Pilisvörösvár, Fő, tér 1.**

Adószám: 15390101-2-13

Telefon: 06-26-330-233

Képviseli: **Gromon István polgármester mint megrendelő**, (továbbiakban: Megrendelő)

Számlaszám: 11742245-15390101

Fax: 06-26-530-278

másrészről:

BDL Környezetvédelmi, Tervező, Szolgáltató és Tanácsadó Kft,

Címe: **1012 Budapest, Attila út 111.**

Cégjegyzékszám: Cg.01-09-677099

Számlaszám: 10900035-00000002-95600042

Telefon: 06-(1) 224-0670

Képviseli: **Horváth Csaba cégvezető**

Adószám: 11794077-2-41

Fax: 06-(1) 224-0671

továbbiakban mint **Vállalkozó** között (továbbiakban együtt: Szerződő felek) a következőkben részletezett feltételekkel, az 1. pontban megjelölt tervezési szolgáltatás tárgyában lebonyolított közbeszerzési eljárás alapján.

Preambulum

A Szerződő felek a Szerződést a „Pilisvörösvári csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése terület-előkészítési, műszaki tervezési és engedélyeztetési feladatai” (továbbiakban projekt) megvalósítása céljából a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: „Kbt”) rendelkezései szerint lefolytatott nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként és arra tekintettel írják alá. A jelen Szerződés a Megrendelő mint ajánlatkérő és a Vállalkozó mint nyertes ajánlattevő között jött létre, a 2009.09.22-én kelt szerződés 4. módosításaként.

A módosítás indoklása

Az Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány, illetve a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány készítése során az elvi vízjogi engedélyben foglaltak szerint történt meg a pályázat előkészítése. Az elvi vízjogi engedélyben a vízjogi létesítési engedély kiadásának feltételei között nem volt meghatározva a 314/2005. (XII.25.) Korm rendelet szerinti előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása. Feltételként az előkészítéssel párhuzamosan folyó, KTVF: 3082/2009. számon lefolytatott környezetvédelmi felülvizsgálat, valamint az annak keretében benyújtandó elővizsgálat lefolytatása, és annak eredményeként a működési engedély megszerzése volt előírva. A második fordulóra vonatkozó közbeszerzési dokumentáció tartalma is ezek alapján került összeállításra, és így sem a közbeszerzési dokumentáció, sem a tervezővel kötött szerződés nem tartalmazta a 314/2005. (XII.25.) Korm rendelet szerinti előzetes vizsgálati eljárás lefolytatásához szükséges dokumentáció összeállítását.

A vízjogi engedélyes tervdokumentáció felügyelőségi engedélyezésének megkezdésekor a

formai és műszaki hiánypótlások sem utaltak a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet szerinti EVD benyújtásának szükségességére.

A vízjogi létesítési eljárással párhuzamosan azonban a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (DINPI), mint szakhatóság előírta, hogy 2009. december 31-ig el kell végezni „A biotikus paraméterek (alga- és makrovegetáció, valamint makro-zoo gerinctelen és halfauna állapota) meghatározását az Aranyhegyi patakra. A vizsgálat eredményének Felügyelőségre történő benyújtására 2010. február 28. határidőt adott a DINPI, mely határidő a Pilisvörösvári Vízművek Kft. kérelmére 2010. december 31-ig került meghosszabbításra. Az elvégzett vizsgálatokat a Pilisvörösvári Vízművek Kft. 2010. október 20-án küldte meg a DINPI részére. A szakhatósági hozzájárulás feltételének - többek között - a szennyvíztisztító telep Aranyhegyi patakba történő bebocsátási pont alatti, alvízi oldalon létesítendő monitoring kút létesítését írta elő a DINPI. A létesítendő kutak helyének kitűzésére a DINPI és a KDV-KTVF közös helyszíni bejárást tartott 2010. november 9-én. Mivel a P-2 jelű monitoring kút helye úgy lett megállapítva, hogy az érinti az Aranyvölgyi patak mellet található Natura 2000 területet, így a 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet 14. sz. melléklete szerinti hatásbecslési dokumentáció benyújtását írta elő a DINPI. Ezt a dokumentációt tervező BDL Kft. a meglévő szerződése keretében elkészítette és benyújtotta a felügyelőségre.

Mivel a DINPI, mint szakhatóság által a vízjogi létesítési engedélyezési eljárás lefolytatása során előírt monitoring kút a **2010. november 9-én** megtartott helyszíni bejárást és létesítési hely kijelölése alapján NATURA 2000 területre esik, a felügyelőség KTVF: 46638-6/2010. sz. végzésében felfüggesztette a vízjogi létesítési engedélyes eljárást, és a vízjogi létesítési engedélyes eljárás hivatalos ügyintézési határideje előtt 4 nappal, **2010. november 17-én** felfüggesztette az eljárást a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet szerinti az előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása iránti kérelem beérkezéséig, de legkésőbb 2011. február 15-ig.

Az elkészítendő 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet szerinti előzetes vizsgálati dokumentáció elkészítése a fentiek alapján előre nem látható indokok miatt került kiírásra 2010. november 17-én.

Tekintettel arra, hogy a közbeszerzés nyertese a szerződést gyakorlatilag teljesítette, az engedélyezési eljárás felfüggesztése előre nem látható indokok miatt történt meg (melyre nem vonatkozott a közbeszerzés nyertesének szerződése) a végszámla kifizetése lenne esedékes. Mivel az magához a vízjogi létesítési engedélyhez van kötve, ezért Felek megegyeztek a szerződés 2., valamint 3. pontjának módosításáról az alábbiak szerint.



A szerződés 2. pontja az alábbiak szerint módosul:

2.1. Teljesítési véghatáridő: 2011. február 15.

2.2. Vállalkozó teljesítése:

Vállalkozó a szerződésbe foglalt tervdokumentációk és dokumentációk kellő tartalomban és formában való átadás-átvételével, továbbá a szerződésbe foglalt engedélyek szállításával teljesít.

A véghatáridőn belül az alább rögzített részhatáridők érvényesek.

- I. ütem: Terület előkészítő munkák (lőszermentesítés, talajmechanika, geodézia, szolgalmi jogi munkarészek, területmegoszlási tervek, örökségvédelmi hatástanulmány) leszállítása.
Részhatáridő: 2009. november 20. – Az I. ütemet Vállalkozó határidőre teljesítette.
- II. ütem: Csatornahálózat és tisztítótelep bővítés vízjogi létesítési engedélyes tervdokumentációjának elkészítése, engedélyező hatóság részére történő komplett benyújtása.
Részhatáridő: 2010. augusztus 30. – A II. ütemet Vállalkozó határidőre teljesítette.
- III. ütem: Csatornahálózat (FIDIC piros, kiviteli szintű) és tisztítótelep (FIDIC sárga) tendertervnek elkészítése, a vízjogi létesítési engedélyek leszállítása
Véghatáridő: 2011. február 15.

A szerződés 3. pontja az alábbiak szerint módosul:

- 3.2.** A szerződésben foglalt vállalkozási díjra a Vállalkozó a Megrendelő által jóváhagyott részteljesítéseket követően kiállított és a felek által jóvá hagyott teljesítés igazolás alapján az alábbi számlázási ütem szerint jogosult:

- I. rész-számla: Esedékessége: I. ütem teljesítését követően
Összege: 6.590.000.- Ft + ÁFA
- II. rész-számla: Esedékessége: II. ütem teljesítését követően
Összege: 10.200.000.- Ft + ÁFA
- III. rész-számla: Esedékessége: tisztítótelepi FIDIC sárga könyv szerinti tenderdokumentáció teljesítését követően
Összege: 1.920.000.- Ft + ÁFA
- Vég-számla Esedékessége: a szerződés komplett teljesítését követően (kiemelt feltétel a vízjogi létesítési engedély leszállítása, Csatornahálózat (FIDIC piros, kiviteli szintű) és tisztítótelep (FIDIC sárga) tendertervnek elkészítése, a tenderdokumentáció minősítése, illetve KSZ általi jóváhagyása)
Összege: 17.280.000.- Ft + ÁFA

A projekt többi elemének előrehaladásával és teljesítésével összefüggésben a szerződés előteljesítése az ajánlatkérő jóváhagyásával lehetséges.

Az eredeti szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai továbbra is változatlan tartalommal érvényben maradtak.

Jelen szerződést a felek képviselői elolvasás és közös értelmezés, megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 6 eredeti példányban jóváhagyólag aláírták.

CS
Dátum: Pilisvörösvár, 2010. december 27.



Gromon István Dr Krupp Zsuzsanna
polgármester jegyző
Megrendelő


Horváth Csaba
cégvezető
Vállalkozó

BDL Környezetvédelmi, Tervező,
Szolgáltató Kft.
1012 Budapest, Attila u. 111.
10900035-00000002-95600042
Adószám: 11794077-2-41